

乐昌市2018年农村危房改造进度报表（11月27日）

	384户	开工	竣工	备注
乐昌市	384	384	226	
乐城	17	17	14	
北乡	15	15	7	
九峰	12	12	12	
廊田	57	57	26	
长来	22	21	13	
梅花	14	14	5	
三溪	10	10	7	
坪石	22	21	7	
黄圃	23	23	18	
五山	27	27	25	
两江	31	31	11	
沙坪	46	46	19	
云岩	13	13	11	
秀水	14	14	6	
大源	9	9	3	
庆云	26	26	22	
白石	26	26	20	